



# 줄눈시공 계획서

|      |   |      |                  |
|------|---|------|------------------|
| 상호   | 디아트   | 수신   | 고객님              |
| 대표   | 조갑제   | 참조   |                  |
| 사업자  | 607-19-45187  | 프로젝트 | 강남 롯데캐슬프리미어 줄눈시공 |
| 주소   | 부산광역시 동래구 여고로 51번길 48 (사직동)                               |      |                  |
| 연락처  | 051-502-8266, 010-2306-8266                               |      |                  |
| 홈페이지 | <a href="https://dartgrout.com">https://dartgrout.com</a> |      |                  |

고객님의 이해를 돕고 시공에 만전을 기하기 위해 아래와 같이 시공 계획서를 작성합니다.

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 시공내역   | 욕실2곳 벽과 바닥, 주방 벽, 현관바닥, 발코니 6곳 바닥 및 걸레받이 타일 |                |
| 주 시공재료 | 아텍스 EG15 라이트그레이, 폴리우레아, 실리콘                 |                |
| 시공인원   | 3명  |                |
| 시공 전   | 발코니 줄눈 색상 결정 / 시공 부위별 사용 재료 결정              | 0.5시간 예상       |
| 시공순서   | 1. 발코니 6곳 백시멘트 줄눈 제거 및 청소                   | 3시간 예상         |
|        | 2. 보양                                       |                |
|        | 3. 부부욕실 / 공용욕실 벽 에폭시 줄눈시공                   | 2시간 예상         |
|        | 4. 주방 벽 에폭시 줄눈시공                            | 1시간 예상         |
|        | 5. 부부욕실 / 공용욕실 바닥 에폭시 줄눈시공                  | 2시간 예상         |
|        | 6. 현관바닥 에폭시 줄눈시공                            | 30분 예상         |
|        | 7. 발코니 6곳 폴리우레아 줄눈시공                        | 1시간 예상         |
|        | 8. 실리콘 마감                                   | 0.5시간 예상       |
|        | 9. 검수 후 철수                                  | 총 10.5시간 소요 예상 |

위 시공계획은 예상치임을 밝혀 둡니다.

시공 중 현장의 여건에 따라 시공 시간과 시공 순서는 변경 될 수 있습니다.